

# Tableau de bord mensuel de l'éclairage public

## AGGLOMERATION DE CERGY-PONTOISE ➔ JUIN 2018

### ➔ TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DU RESEAU D'ECLAIRAGE PUBLIC

Montant global du programme de rénovation 2013-2031 : 120 millions d'euros HT

	Points lumineux	Km de réseaux Basse Tension	Km de réseaux Haute Tension
<b>PATRIMOINE EXISTANT</b>	<b>28 947 points</b>	<b>599 Km</b>	<b>167 Km</b>
Travaux programmés	21 200 points	520 Km	45 Km
Travaux achevés (depuis le début du contrat)	12 005 points	298,8 Km	45,1 Km
Travaux en cours	629 points	18,2 Km	0 Km
Travaux démarrant le mois prochain (prévisionnel)	449 points	8,3 Km	0 Km

### ➔ EXPLOITATION DU RESEAU D'ECLAIRAGE PUBLIC

Nombre d'interventions

(plusieurs interventions possibles pour un même dysfonctionnement)

606

Taux d'indisponibilité

0,33%

#### Evolution du taux d'indisponibilité des 3 mois précédents

Mars 2018 : **0,33%**

Avril 2018 : **0,26%**

Mai 2018 : **0,23%**

#### DÉTAIL DES PANNES DU RÉSEAU HAUTE TENSION (HT)

**Cergy** : Quartier St Christophe : 2 jours - 150 points impactés.