

Tableau de bord mensuel de l'éclairage public

AGGLOMERATION DE CERGY-PONTOISE ➔ JUILLET-AOUT 2019

➔ TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DU RESEAU D'ECLAIRAGE PUBLIC

Montant global du programme de rénovation 2013-2031 : 120 millions d'euros HT

	Points lumineux	Km de réseaux Basse Tension	Km de réseaux Haute Tension
PATRIMOINE EXISTANT	28 947 points	599 Km	167 Km
Travaux programmés	21 200 points	520 Km	45 Km
Travaux achevés (depuis le début du contrat)	16036 points	410 Km	45,2 km
Travaux en cours	20 point	0,5 Km	0 Km
Travaux démarrant le mois prochain (prévisionnel)	0 points	0 Km	0 Km

➔ EXPLOITATION DU RESEAU D'ECLAIRAGE PUBLIC

Nombre d'interventions

(plusieurs interventions possibles pour un même dysfonctionnement)

1272

Taux d'indisponibilité

0,16 %

Evolution du taux d'indisponibilité des 3 mois précédents

Avril 2019 : 0,28 %

Mai 2019 : 0,34 %

Juin 2019 : 0,15 %

DÉTAIL DES PANNES DU RÉSEAU HAUTE TENSION (HT)