

# Tableau de bord mensuel de l'éclairage public

## AGGLOMERATION DE CERGY-PONTOISE ➔ 1<sup>er</sup> trimestre 2020

### ➔ TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DU RESEAU D'ECLAIRAGE PUBLIC

Montant global du programme de rénovation 2013-2031 : 120 millions d'euros HT

|  | Points lumineux      | Km de réseaux<br>Basse Tension | Km de réseaux<br>Haute Tension |
|--|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>PATRIMOINE EXISTANT</b>                           | <b>28 947 points</b> | <b>599 Km</b>                  | <b>167 Km</b>                  |
| Travaux programmés                                   | 21 200 points        | 520 Km                         | 45 Km                          |
| Travaux achevés<br>(depuis le début du contrat)      | 16036 points         | 410 Km                         | 45,2 km                        |
| Travaux en cours                                     | 0 point              | 0 Km                           | 0 Km                           |
| Travaux démarrant le mois prochain<br>(prévisionnel) | 0 points             | 0 Km                           | 0 Km                           |

### ➔ EXPLOITATION DU RESEAU D'ECLAIRAGE PUBLIC

|  |        |
|--|--------|
| Nombre d'interventions<br>(plusieurs interventions possibles pour un même dysfonctionnement) | 2397   |
| Taux d'indisponibilité   | 0,33 % |

#### Evolution du taux d'indisponibilité des 3 mois précédents

|                    |                            |                                |
|--------------------|----------------------------|--------------------------------|
| Juin 2019 : 0,15 % | Juillet/Aout 2019 : 0,16 % | Sept/Oct/Nov/Dec 2019 : 0,28 % |
|--------------------|----------------------------|--------------------------------|

#### DÉTAIL DES PANNES DU RÉSEAU HAUTE TENSION (HT)

*Saint Ouen l'Aumone, poste LAMPARO : Accès RN 184 – Marcel Dassault.*