

# Tableau de bord mensuel de l'éclairage public

## AGGLOMERATION DE CERGY-PONTOISE ➔ JUILLET-AOUT 2018

### ➔ TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DU RESEAU D'ECLAIRAGE PUBLIC

Montant global du programme de rénovation 2013-2031 : 120 millions d'euros HT

	Points lumineux	Km de réseaux Basse Tension	Km de réseaux Haute Tension
<b>PATRIMOINE EXISTANT</b>	<b>28 947 points</b>	<b>599 Km</b>	<b>167 Km</b>
Travaux programmés	21 200 points	520 Km	45 Km
Travaux achevés (depuis le début du contrat)	12 262 points	305,1 Km	45,1 Km
Travaux en cours	820 points	27,1 Km	0 Km
Travaux démarrant le mois prochain (prévisionnel)	724 points	3,7 Km	0 Km

### ➔ EXPLOITATION DU RESEAU D'ECLAIRAGE PUBLIC

Nombre d'interventions (plusieurs interventions possibles pour un même dysfonctionnement)	<b>1124</b>
Taux d'indisponibilité	<b>0,33%</b>

#### Evolution du taux d'indisponibilité des 3 mois précédents

Avril 2018 : <b>0,26%</b>	Mai 2018 : <b>0,23%</b>	Juin 2018 : <b>0,33%</b>
---------------------------	-------------------------	--------------------------

#### DÉTAIL DES PANNES DU RÉSEAU HAUTE TENSION (HT)

**Cergy** : Hautil/Port, Quartier grand centre, Hautil/Hirsch, Parc/Nord/Ponceau : défaut sur 7 jours non continus, 140 PL impactés par jour