

## ➔ TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DU RESEAU D'ECLAIRAGE PUBLIC

Montant global du programme de rénovation 2013-2031 : 120 millions d'euros HT

	Points lumineux	Km de réseaux Basse Tension	Km de réseaux Haute Tension
<b>PATRIMOINE EXISTANT</b>	<b>28 947 points</b>	<b>599 Km</b>	<b>167 Km</b>
Travaux programmés	21 200 points	520 Km	45 Km
Travaux achevés (depuis le début du contrat)	15 148 points	357 Km	50 km
Travaux en cours	38 points	1,3 Km	0 Km
Travaux démarrant le mois prochain (prévisionnel)	0 points	0 Km	0 Km

## ➔ EXPLOITATION DU RESEAU D'ECLAIRAGE PUBLIC

Nombre d'interventions (plusieurs interventions possibles pour un même dysfonctionnement)	765
Taux d'indisponibilité	0,28 %

## Evolution du taux d'indisponibilité des 3 mois précédents

Janvier 2019 : 0,5 2%	Février 2019 : 0,1 8%	Mars 2019 : 0,56 %
-----------------------	-----------------------	--------------------

## DÉTAIL DES PANNES DU RÉSEAU HAUTE TENSION (HT)

Aucun événement particulier n'a été identifié durant le mois.