

Tableau de bord mensuel de l'éclairage public

AGGLOMERATION DE CERGY-PONTOISE ➔ MAI 2019

➔ TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DU RESEAU D'ECLAIRAGE PUBLIC

Montant global du programme de rénovation 2013-2031 : 120 millions d'euros HT

	Points lumineux	Km de réseaux Basse Tension	Km de réseaux Haute Tension
PATRIMOINE EXISTANT	28 947 points	599 Km	167 Km
Travaux programmés	21 200 points	520 Km	45 Km
Travaux achevés (depuis le début du contrat)	15 209 points	358,5 Km	50 km
Travaux en cours	20 points	0,5 Km	0 Km
Travaux démarrant le mois prochain (prévisionnel)	0 points	0 Km	0 Km

➔ EXPLOITATION DU RESEAU D'ECLAIRAGE PUBLIC

Nombre d'interventions (plusieurs interventions possibles pour un même dysfonctionnement)	1006
Taux d'indisponibilité	0,34 %

Evolution du taux d'indisponibilité des 3 mois précédents

Février 2019 : 0,18 %	Mars 2019 : 0,56 %	Avril 2019 : 0,28 %
------------------------------	---------------------------	----------------------------

DÉTAIL DES PANNES DU RÉSEAU HAUTE TENSION (HT)

Saint-Ouen-L'aumône , Poste LAMPARO : parc d'activités du Vert Galant et des Béthunes, 220 points lumineux impactés.