

Tableau de bord mensuel de l'éclairage public

AGGLOMERATION DE CERGY-PONTOISE ➔ 2eme trimestre 2020

➔ TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DU RESEAU D'ECLAIRAGE PUBLIC

Montant global du programme de rénovation 2013-2031 : 120 millions d'euros HT

	Points lumineux	Km de réseaux Basse Tension	Km de réseaux Haute Tension
PATRIMOINE EXISTANT	28 947 points	599 Km	167 Km
Travaux programmés	21 200 points	520 Km	45 Km
Travaux achevés (depuis le début du contrat)	16 036 points	410 Km	45,2 km
Travaux en cours	610 points	0 Km	10 Km
Travaux démarrant le trimestre prochain (prévisionnel)	0 points	0 Km	0 Km

➔ EXPLOITATION DU RESEAU D'ECLAIRAGE PUBLIC

Nombre d'interventions (plusieurs interventions possibles pour un même dysfonctionnement)	1 639
Taux d'indisponibilité	0,82 %

Evolution du taux d'indisponibilité des 3 mois précédents

Juillet/Aout 2019 : 0,16 %	Sept/Oct/Nov/Dec 2019 : 0,28 %	1 ^{er} trimestre 2020 : 0,33 %
----------------------------	--------------------------------	---

DÉTAIL DES PANNES DU RÉSEAU HAUTE TENSION (HT)

Cergy, poste LAMPADAIRE, bld de l'Hautil, rue du Brûloir, Av du Sud
 Jouy le Moutier, poste HAUTILUM, Temps Perdu, bld de l'Oise
 Saint-Ouen l'Aumone, poste LAMPARO