

Tableau de bord mensuel de l'éclairage public

AGGLOMERATION DE CERGY-PONTOISE ➔ 3eme trimestre 2020

➔ TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DU RESEAU D'ECLAIRAGE PUBLIC

Montant global du programme de rénovation 2013-2031 : 120 millions d'euros HT

	Points lumineux	Km de réseaux Basse Tension	Km de réseaux Haute Tension
PATRIMOINE EXISTANT	28 947 points	599 Km	167 Km
Travaux programmés	21 200 points	520 Km	45 Km
Travaux achevés (depuis le début du contrat)	16 036 points	410 Km	45,2 km
Travaux en cours	610 points	0 Km	10 Km
Travaux démarrant le trimestre prochain (prévisionnel)	0 points	0 Km	0 Km

➔ EXPLOITATION DU RESEAU D'ECLAIRAGE PUBLIC

Nombre d'interventions (plusieurs interventions possibles pour un même dysfonctionnement)	1 896
Taux d'indisponibilité	0,68 %

Evolution du taux d'indisponibilité des 3 mois précédents

Sept/Oct/Nov/Dec 2019 : 0,28 %	1 ^{er} trimestre 2020 : 0,33 %	2ème trimestre 2020 : 0,82 %
---------------------------------------	--	-------------------------------------

DÉTAIL DES PANNES DU RÉSEAU HAUTE TENSION (HT)

Aucun événement particulier n'a été identifié durant la période