

# Tableau de bord mensuel de l'éclairage public

## AGGLOMERATION DE CERGY-PONTOISE ➔ 1<sup>er</sup> trimestre 2021

### ➔ TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DU RESEAU D'ECLAIRAGE PUBLIC

Montant global du programme de rénovation 2013-2031 : 120 millions d'euros HT

	Points lumineux	Km de réseaux Basse Tension	Km de réseaux Haute Tension
<b>PATRIMOINE EXISTANT</b>	<b>28 947 points</b>	<b>599 Km</b>	<b>167 Km</b>
Travaux programmés	21 200 points	520 Km	45 Km
Travaux achevés (depuis le début du contrat)	16 706 points	425 Km	45,5 km
Travaux en cours	27 points	0 Km	1 Km
Travaux démarrant le trimestre prochain (prévisionnel)	0 points	0 Km	0 Km

### ➔ EXPLOITATION DU RESEAU D'ECLAIRAGE PUBLIC

Nombre d'interventions (plusieurs interventions possibles pour un même dysfonctionnement)	2291
Taux d'indisponibilité	0,50 %

#### Evolution du taux d'indisponibilité des 3 mois précédents

2ème trimestre 2020 : <b>0,82 %</b>	3ème trimestre 2020 : <b>0,68 %</b>	4ème trimestre 2020 : <b>0,37 %</b>
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

#### DÉTAIL DES PANNES DU RÉSEAU HAUTE TENSION (HT)

JLM, Poste HT HAUTILUM départ 4 en défaut pendant 2 jours, environ 170 PL HS