

Tableau de bord trimestriel de l'éclairage public

AGGLOMERATION DE CERGY-PONTOISE ➔ 2ème trimestre 2021

➔ TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DU RESEAU D'ECLAIRAGE PUBLIC

Montant global du programme de rénovation 2013-2031 : 120 millions d'euros HT

	Points lumineux	Km de réseaux Basse Tension	Km de réseaux Haute Tension
PATRIMOINE EXISTANT	28 947 points	599 Km	167 Km
Travaux programmés	21 200 points	520 Km	45 Km
Travaux achevés (depuis le début du contrat)	16 771 points	426,3 Km	45,5 km
Travaux en cours	273 point	5,5 Km	0 Km
Travaux démarrant le trimestre prochain (prévisionnel)	0 points	0 Km	0 Km

➔ EXPLOITATION DU RESEAU D'ECLAIRAGE PUBLIC

Nombre d'interventions (plusieurs interventions possibles pour un même dysfonctionnement)	2062
Taux d'indisponibilité	0,50 %
Evolution du taux d'indisponibilité des 3 mois précédents	
3ème trimestre 2020 : 0,68 %	4ème trimestre 2020 : 0,37 %
1er trimestre 2021 : 0,37 %	

DÉTAIL DES PANNES DU RÉSEAU HAUTE TENSION (HT)

Poste Lampadaire, bld de l'Hautil vers Neuville.

Poste Lampadaire, rues de la Préfecture et Bernard Hirsch.

Poste Lampadaire, bld de l'Hautil entre Hirsch et pont de Neuville.

Poste Halogene, Cergy le Haut.

Poste Puisum, bld de l'Oise vers axe majeur et av du Jour.

Poste Halogene, bld de l'Oise entre Vauréal et bld du Moulin à Vent.

Poste Puisum, bld de l'Oise entre Av du Nord et Bld du Port et Av du Nord.