

➔ **TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DU RESEAU D'ECLAIRAGE PUBLIC**

Montant global du programme de rénovation 2013-2031 : 120 millions d'euros HT

	Points lumineux	Km de réseaux Basse Tension	Km de réseaux Haute Tension
PATRIMOINE EXISTANT	28 947 points	599 Km	167 Km
Travaux programmés	21 200 points	520 Km	45 Km
Travaux achevés (depuis le début du contrat)	17 612 points	447 Km	46 km
Travaux en cours	119 points	3 Km	0,2 Km
Travaux démarrant le trimestre prochain (prévisionnel)	0 points	0 Km	0 Km

➔ **EXPLOITATION DU RESEAU D'ECLAIRAGE PUBLIC**

Nombre d'interventions (plusieurs interventions possibles pour un même dysfonctionnement)	3417
Taux d'indisponibilité	0,50 %

Evolution du taux d'indisponibilité des 3 mois précédents

4ème trimestre 2020 : 0,37 %	1er trimestre 2021 : 0,37 %	2eme trimestre 2021 : 0,50 %
-------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------

DÉTAIL DES PANNES DU RÉSEAU HAUTE TENSION (HT)

Poste Lampadaire, Hautil, Port, Grouettes, Ponceau, Nord

Poste Halogène, Oise, Terroir, Hazay

Poste Hautilum, Temps perdu, Vast, Eancourt, Bruzacques, Vignes Blanches

Poste Eralum, Camus, Stade, Tulipes, Grillon