

Tableau de bord mensuel de l'éclairage public

AGGLOMERATION DE CERGY-PONTOISE ➔ AVRIL 2018

➔ TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DU RESEAU D'ECLAIRAGE PUBLIC

Montant global du programme de rénovation 2013-2031 : 120 millions d'euros HT

	Points lumineux	Km de réseaux Basse Tension	Km de réseaux Haute Tension
PATRIMOINE EXISTANT	28 947 points	599 Km	167 Km
Travaux programmés	21 200 points	520 Km	45 Km
Travaux achevés (depuis le début du contrat)	11 912 points	295,8 Km	44,5 Km
Travaux en cours	334 points	10,7 Km	0 Km
Travaux démarrant le mois prochain (prévisionnel)	170 points	6,2 Km	0 Km

➔ EXPLOITATION DU RESEAU D'ECLAIRAGE PUBLIC

Nombre d'interventions

(plusieurs interventions possibles pour un même dysfonctionnement)

545

Taux d'indisponibilité

0,26%

Evolution du taux d'indisponibilité des 3 mois précédents

Janvier 2018 : **0,35%**

Février 2018 : **0,42%**

Mars 2018 : **0,33%**

DÉTAIL DES PANNES DU RÉSEAU HAUTE TENSION (HT)

Cergy : Quartier des Hauts de Cergy : 1 jour - 150 points impactés.

Cergy : Quartier Grand Centre : 2 jours - 140 - points impactés.